



**รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงกันยายน ๒๕๖๗)**

**เทศบาลตำบลปงยางคก  
อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง**

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบเดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน)

เทศบาลตำบลปายangk อำเภอกำแพงชัย จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ บริเวณซอยศาลปู่เจ้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ บริเวณซอยศาลปู่เจ้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๔,๐๐๐	๐	๔๔,๐๐๐			√	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง บริเวณบ้านนายเกรียงไกร อนุ ทางไปป่าช้า ก่อนถึงสะพานบ้านช่วง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณบ้านนายเกรียงไกร อนุ ทางไปป่าช้า ก่อนถึงสะพานบ้านช่วง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๙,๙๐๐	๕๘,๕๐๐	๑,๔๐๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๑๑ บ้านโฮ้ง-ทะล้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๑๑ บ้านโฮ้ง-ทะล้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๖๐,๒๐๐	๐	๖๐,๒๐๐	√			ทำยาวกว่าเดิม เงินสะสม
๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงยางคก	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงยางคก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๑,๐๐๐	๔๖,๙๐๐	๔,๑๐๐	√			
๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง บริเวณหน้าป้ายหมู่บ้าน	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง บริเวณหน้าป้ายหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓๑.๐๐ เมตร	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๗๓,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง บริเวณหลังวัดสันหลวง	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง บริเวณหลังวัดสันหลวง ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓๔.๐๐ เมตร	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๘๑,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			
๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณสามแยกแก๊วจาว ถึงบ้านสันหลวง	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณสามแยกแก๊วจาว ถึงบ้านสันหลวง จำนวน ๒ ช่วง ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๖๑.๐๐ เมตร	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๔๒,๐๐๐ ๒๖๒,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐ ๐	๐ ๒๖๒,๐๐๐	✓	✓		ทำต่อ
๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ บริเวณบ้านนายัด จิณะ ถึงบ้านนายสมหวัง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ บริเวณบ้านนายัด จิณะ ถึงบ้านนายสมหวัง ปังจันตา ท่อขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๙ บ่อ ยาว ๙๐.๐๐ เมตร พร้อมถมดิน และเทพื้นคืบ คสล. จำนวน ๓ จุด	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณซอย ๙/๑ ตลอดสาย	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณซอย ๙/๑ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๑๒.๐๐ เมตร	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			
๑๐	โครงการก่อสร้างรวกกันตก หมู่ที่ ๕ บ้านต้นคำ-ม่วง ชุม บริเวณโค้งสระน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านต้นคำ-ม่วงชุม ไป หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง	โครงการก่อสร้างรวกกันตก หมู่ที่ ๕ บ้านต้นคำ-ม่วงชุม บริเวณโค้งสระ น้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านต้นคำ-ม่วงชุม ไป หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง ความสูง ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๓๑.๐๐ เมตร	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	√			
รวม				๑,๑๐๐,๑๐๐	๙๗๘,๔๐๐	๑๒๑,๗๐๐	-	-	-	-

๑.๒. กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	<u>เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ</u> โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง - ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ - พาดสายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด ๙๕ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๕,๐๐๐	๕๓๗๓๑.๒๔	๒๖๘.๗๖	√			
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๕ บ้านต้นคำ-ม่วงชุม	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านจำ เชื่อมหมู่ที่ ๕ บ้านต้นคำ-ม่วงชุม - ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ - พาดสายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด ๙๕ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕,๐๐๐	๒๔,๘๕๓.๙๘	๑๔๖.๐๒	√			

๑.๒. กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๘ บ้านปงเหนือ	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๘ บ้านปงเหนือ -ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๘ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ -พาดสายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด ๙๕ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๕๗๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ -พาดสายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๗,๐๖๓.๖๓	๒,๙๓๖.๓๗	√			
รวม				๔๒๙,๐๐๐	๔๒๕,๖๔๘.๘๕	๓,๓๕๑	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้ง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีต บริเวณเหมืองบ่อบ้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหม้อ	ก่อสร้างตาดคอนกรีต บริเวณเหมืองบ่อบ้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหม้อ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ท้องลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			
		รวม		๑๔๐,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	-	-	-



๒.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา

(๒)แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	<b>ชุดลอกลำเหมืองสาธารณะ</b> โครงการชุดลอกลำเหมืองแแป็น หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง บริเวณบ้านผู้ใหญ่ (บริเวณซอย ๑๔) ขนาดปากกว้าง ๑.๘๐ เมตร ท้องลำเหมืองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ชุดลอกลำเหมืองแแป็น หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง บริเวณบ้านผู้ใหญ่ (บริเวณซอย ๑๔) ขนาดปากกว้าง ๑.๘๐ เมตร ท้องลำเหมืองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐			√	
๒	โครงการชุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง ต่อเนื่อง หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง (สะพานแม่น้ำน้อยไปถึงฝายแยกน้ำบ้านสันหลวง) ขนาดปากกว้าง ๒.๕๐ เมตร ท้องลำเหมืองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ชุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง ต่อเนื่อง หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง (สะพานแม่น้ำน้อยไปถึงฝายแยกน้ำบ้านสันหลวง) ขนาดปากกว้าง ๒.๕๐ เมตร ท้องลำเหมืองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐	√			

๒.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้ง

(๑)แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการชุดลอกลำเหมืองสาธารณะ ลำเหมืองเสียน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวงไปหมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง (บริเวณหน้าประปาถึงพุทธมณฑล)	ชุดลอกลำเหมืองสาธารณะ ลำเหมืองเสียน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวงไปหมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง (บริเวณหน้าประปาถึงพุทธมณฑล) ขนาดปากกว้าง ๑.๘๕ เมตร ท้องลำเหมืองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐	๕,๙๐๐	๑๐๐	√			

๒.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา  
น้ำท่วมและน้ำแล้ง

(๑)แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการชุดลอกลำเหมือง สาธารณะ ลำเหมืองเสียน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง ไปหมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญ เรือง (บริเวณเส้นหลัง อนามัย)	ชุดลอกลำเหมืองสาธารณะ ลำ เหมืองเสียน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านสัน หลวง ไปหมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง (บริเวณเส้นหลังอนามัย) ขนาด ปากกว้าง ๑.๘๕ เมตร ท้องลำ เหมืองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๘,๐๐๐	๗,๙๐๐	๑๐๐	√			

๒.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา  
น้ำท่วมและน้ำแล้ง

(๑)แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการชุดลอกลำเหมือง สาธารณะ ลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง ไปหมู่ที่ ๙ บ้านปงยางคค (ตั้งแต่หน้าฝายสันหลวง ถึงป้ายหมู่บ้าน)	ชุดลอกลำเหมืองสาธารณะ ลำ เหมืองกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง ไปหมู่ที่ ๙ บ้านปงยางคค (ตั้งแต่ หน้าฝายสันหลวงถึงป้ายหมู่บ้าน) ขนาดปากกว้าง ๑.๘๕ เมตร ท้องลำ เหมืองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	๒๐๐	√			

๒.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา  
น้ำท่วมและน้ำแล้ง

(๑)แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	โครงการชุดลอกลำเมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง ลำเหมืองกาด	ชุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรืองลำเหมืองกาด ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ท้องลำเหมืองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	√			

๒.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้ง

(๑)แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการชุดลอกลำเหมืองสาธารณะ ลำเหมืองกลางระหว่างหมู่ที่ ๙ บ้านปง ยางคก ไปหมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง(บริเวณสะพานบ้านดอนแก้ว)	ชุดลอกลำเหมืองสาธารณะ ระหว่างหมู่ที่ ๙ บ้านปงยางคก ไปหมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง(บริเวณสะพานบ้านดอนแก้ว) ขนาดปากกว้าง ๑.๘๕ เมตร ท้องลำเหมืองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๘,๐๐๐	๗,๘๐๐	๒๐๐	√			

๒.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา  
น้ำท่วมและน้ำแล้ง

(๑)แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๘	โครงการชุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง(ชลประทาน)	ชุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง(ชลประทาน) ขนาดปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ท้องลำเหมืองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	√			
รวม				๗๑,๐๐๐	๖๖,๔๐๐	๔,๖๐๐	-	-	-	-

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  
มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๑)แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน	จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ	๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			√	



๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  
มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๑)แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-จัดกิจกรรมการเก็บขยะ บริเวณถนนและที่สาธารณะ กิจกรรมการคัดแยกขยะ การใช้จ่ายสำหรับสิ่งของที่ กลับมาใช้ใหม่ การเฝ้าระวัง การทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงใน แม่น้ำลำคลอง การใช้ หลอดไฟ LED ประหยัด พลังงาน	๑ ธ.ค. - ๒๙ ก.พ. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๕๔๐	๑๙,๔๖๐	√			
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	การจัดทำขอบเขตพื้นที่ปก ป้องทรัพยากร การปลูก รักษาทรัพยากร การจัดทำ ข้อมูลทรัพยากรพืช ทรัพยากรสัตว์ การทำ ประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิธี ชุมชน อาชีพในชุมชน จัดทำข้อมูลภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	√			ดำเนินการ ไม่มี คชจ.

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  
มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๑)แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก	-กิจกรรมจิตอาสา เช่น การปลูกต้นไม้ การตัดหญ้า การเก็บขยะ ฯลฯ	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	√			ดำเนินการไม่มี คชจ.
รวม				๑๒๐,๐๐๐	๕๔๐	๑๑๙,๔๖๐	-	-	-	-

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  
มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๒)แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ รณรงค์ลดหมอกควันไฟป่าใน พื้นที่ตำบลปางสัก	การฝึกอบรมให้ความรู้และ รณรงค์ลดหมอกควันไฟป่าใน พื้นที่ตำบลปางสัก	๑ ม.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๗	๒๕,๐๐๐	๑๕,๗๗๕	๙,๒๒๕	√			
		รวม	๐	๒๕,๐๐๐	๑๕,๗๗๕	๙,๒๒๕	-	-	-	-

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชน/สังคม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา เด็กนักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

#### แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	<u>โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u> โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงยางคก	ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กิจกรรมซ่อมแผนอัครศึภย กิจกรรมสวมหมวกกันน็อก(กันน้ำ) แผ่นดินไหว กิจกรรมบริการสุขภาพ กิจกรรมทางศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมสันทนาการออกกำลังกาย หรือกิจกรรมอื่นที่ส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ฯลฯ	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	√			ดำเนินการ ไม่มี คขจ.
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	-สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงยางคก	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๙๖,๙๐๐	๓๖๓,๐๑๕	๓๓,๘๘๕	√			
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จัดการเรียนการสอน)	-สนับสนุนวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนรู้ การสอน ฯลฯ อัตราคนละ ๑,๘๓๖.- บาท/คน/ปี	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๑๐,๑๖๐	๑๐๒,๘๑๖	๗,๓๔๔	√			

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา เด็กนักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๕ ปี) -ค่านหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐.-บาท จำนวน ๔๐ คน -ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๕๐.-บาท จำนวน ๔๐ คน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕.-บาท จำนวน ๔๐ คน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๖๔.-บาท จำนวน ๔๐ คน	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๑,๑๖๐	๔๖,๐๔๔	๕,๑๑๖	√			
๕	ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงยางคก	-จัดรถยนต์รับ ส่ง เด็กนักเรียน (เด็กปฐมวัย) ใน ศพด. ตำบลปงยางคก	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๘๐,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	√			
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- จัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จัดให้เด็กได้แสดงออก ร่วมกิจกรรม	๑๓ ม.ค.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๓๒๓	๖,๖๗๗	√			

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา เด็กนักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	<b>อุดหนุนโรงเรียน</b> โครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านสัน	-อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านสัน ดำเนินโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์	๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๒	โครงการค่ายต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านสัน	-อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านสัน ดำเนินโครงการค่ายต่อต้านยาเสพติด โดยการให้ความรู้สารเสพติดอบายมุขและกิจกรรมนันทนาการ กีฬาด้านยาเสพติด	๑ มิ.ย. - ๓๑ ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√			
๓	โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)(โรงเรียนบ้านสัน)	-อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านสัน ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) เช่น กิจกรรมแยกขยะจากห้องเรียน กิจกรรมลดขยะอินทรีย์ กินอาหารให้หมดไม่เหลือเศษ กิจกรรมธนาคารขยะ การแยกขยะอื่นๆ เป็นต้น	๑ ม.ค. - ๒๙ ก.พ. ๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	√			

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา เด็กนักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนปงยางคค(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)	-อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนปงยางคค(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)ดำเนินโครงการเปิดบ้านวิชาการ เช่น การจัดนิทรรศการและกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ	๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๕	โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โรงเรียนปงยางคค(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)	-อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนปงยางคค(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)ดำเนินโครงการสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น จัดกิจกรรม การสานทางมะพร้าว การฟ้อนเจิง ฟ้อนดาบ การสานกระติบข้าวเหนียว การทำสะเปา การทำขนม เป็นต้น	๑ ม.ค. - ๒๙ ก.พ. ๖๗	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	√			
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะดนตรีพื้นเมือง โรงเรียนปงยางคค(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)	-อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนปงยางคค(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะดนตรีพื้นเมือง เช่น อบรมเสริมทักษะความรู้ด้านดนตรีพื้นเมือง (กลองปาว)	๑ พ.ย. - ๓๑ ม.ค. ๖๗	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	√			
๗	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสัน	-อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสัน	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๓,๓๒๘	๓,๖๗๒	√			

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา เด็กนักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๘	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนปวยางคค(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)	-อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนโรงเรียนปวยางคค(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๗๒,๐๐๐	๕๓๗,๔๑๖	๓๔,๕๘๔	√			
๑	เงินอุดหนุนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้างฉัตร โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต	-อุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้างฉัตรดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน ก.ศ.น.ตำบลปวยางคค	-อุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้างฉัตรดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน ก.ศ.น.ตำบลปวยางคค เช่น การถนอมอาหาร (การทำแหนมเห็ด การทำแหนมตุ้ม การทำแหนมซีโครง)	๑ ม.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	√			



๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา เด็กนักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม)	-จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียน ตำบลปงยางคก จำนวน ๒ แห่ง โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) โรงเรียนบ้านสัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปง ยางคก	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๔๙,๖๐๐ ๑๑๔,๔๐๐ ๑๒๔,๘๐๐	๒๒๑,๓๑๓.๖๘ ๙๖,๘๑๗.๗๔ ๙๘,๔๒๓.๐๗	๒๘,๒๘๖.๓๒ ๑๗,๕๘๒.๒๖ ๒๖,๓๗๖.๙๓	√ √ √			
รวม				๒,๒๙๐,๐๒๐	๒,๐๙๖,๔๙๖.๔๙	๑๙๓,๕๒๓.๕๑	-	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีอาชีพและรายได้เสริม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลปงยางคก	-การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่	๑ เม.ย. - ๓๑ พ.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			
๑	<u>เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน</u> โครงการพัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลปงยางคก	-อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มสตรี เพื่อจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาครอบครัวในชุมชนฯ	๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปงยางคก	-อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มสตรี เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนากลุ่มสตรี	๑ เม.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			
<b>รวม</b>				<b>๖๐,๐๐๐</b>	<b>๖๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทาง ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ยากไร้ ให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
	<b>โครงการสวัสดิการสังคมสงเคราะห์</b>									
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	-อบรมให้ความรู้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในด้านสิทธิสวัสดิการ การส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้	๑ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๙,๑๕๐	๘๕๐	√			
๒	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาผู้สูงอายุ ตำบลปงยางคก	-ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ เช่นกิจกรรมสันทนาการ การออกกำลังกายของผู้สูงอายุ	๑ ก.พ. - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๙๗,๐๐๐	๘๓,๒๓๐	๑๓,๗๗๐	√			
		รวม	๐	๑๐๗,๐๐๐	๙๒,๓๘๐	๑๔,๖๒๐	-	-	-	-

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทาง ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ยากไร้ ให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-จ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ๖๐ปีขึ้นไป	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๒,๓๔๕,๒๐๐	๑๙,๘๑๗,๗๐๐	๒,๕๒๗,๕๐๐	√			
๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่าเป็นบุคคลที่มีความพิการในประเภทต่างๆ ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๗,๙๓๙,๒๐๐	๗,๐๘๕,๐๐๐	๘๕๔,๒๐๐	√			
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๒๘,๐๐๐	๒๑๑,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	√			
รวม			-	๓๐,๕๑๒,๔๐๐	๒๗,๑๑๔,๒๐๐	๓,๓๙๘,๒๐๐	-	-	-	-

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติดและการบำบัดผู้ติดสิ่งเสพติด

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลปรางค์กู่	-กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๑๓,๒๗๕	๑๖,๗๒๕	√			
		รวม		๓๐,๐๐๐	๑๓,๒๗๕	๑๖,๗๒๕	-	-	-	-

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	สำรวจข้อมูลสัตว์ สุนัขและแมว	-สำรวจข้อมูลสัตว์สุนัขและแมว การขึ้นทะเบียนสัตว์	๑ ก.พ. - ๓๑ มี.ค. ๖๗ ๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๔,๔๖๗	๑๕,๕๓๓	√			
๒	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	-รณรงค์ป้องกันการเกิดโรค การสำรวจลูกน้ำยุงลาย การพ่นยา รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ การให้ความรู้ การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม การรายงานผล	๑ มี.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๗	๔๐,๐๐๐	๓๖,๗๕๕	๓,๒๔๕	√			
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปศุสัตว์ อำเภอสวม.ประจำหมู่บ้าน รพ.สต. บ้านช่วง รพ.สต. สันหลวง ผู้นำชุมชน การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๗,๐๒๐	๒,๙๘๐	√			

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
	<b>อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข</b>									
๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง	-อุดหนุนงบประมาณให้กรรมการหมู่บ้าน บ้านสันหนองบง ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รมรнциให้ความรู้แม่แรงเต้านมแก่สตรีกลุ่มเป้าหมายและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			
๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น	-อุดหนุนงบประมาณให้กรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งบ่อแป้น ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รมรнциให้ความรู้แม่แรงเต้านมแก่สตรีกลุ่มเป้าหมายและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง	-อุดหนุนงบประมาณให้กรรมการหมู่บ้าน บ้านสันหลวง ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รณรงศ์ให้ ความรู้แม่เรียงตำบลแม่สตรี กลุ่มเป้าหมายและการตรวจ เต้านมด้วยตนเอง	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			
๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง	-อุดหนุนงบประมาณให้กรรมการหมู่บ้าน บ้านสันบุญเรือง ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รณรงศ์ให้ ความรู้แม่เรียงตำบลแม่สตรี กลุ่มเป้าหมายและการตรวจ เต้านมด้วยตนเอง	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			



๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านต้นค่า-ม่วงชุม	-อุดหนุนงบประมาณให้กรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นค่า-ม่วงชุม ชับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รมรลงคให้ ความรู้เริ่งเต้านมแก่สตรี กลุ่มเป้าหมายและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			
๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านจำ	-อุดหนุนงบประมาณให้กรรมการหมู่บ้าน บ้านจำ ชับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ อบรมให้ความรู้การทำน้ำมันนวดสมุนไพร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้	-อุดหนุนงบประมาณให้กรรมการหมู่บ้าน บ้านปงใต้ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ อบรมให้ความรู้การทำน้ำมันนวดสมุนไพร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			
๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านปงเหนือ	-อุดหนุนงบประมาณให้กรรมการหมู่บ้าน บ้านปงเหนือ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ อบรมให้ความรู้การทำน้ำมันนวดสมุนไพร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านปางยางคก	-อุดหนุนงบประมาณให้กรรมการหมู่บ้าน บ้านปางยางคก ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รณรงคืให้ความรู้แม่แรงด้านแม่แก่สตรี กลุ่มเป้าหมายและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			
๑๐	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านข่วง	-อุดหนุนงบประมาณให้กรรมการหมู่บ้าน บ้านข่วง ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ อบรมให้ความรู้การทำน้ำมันนวดสมุนไพร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านไธ้-ทะล้า	-อุดหนุนงบประมาณให้กรรมการหมู่บ้าน บ้านไธ้-ทะล้า ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ อบรมให้ความรู้การทำนํ้ามันนวดสมุนไพร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			
๑๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านหม้อ	-อุดหนุนงบประมาณให้กรรมการหมู่บ้าน บ้านหม้อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ อบรมให้ความรู้การทำนํ้ามันนวดสมุนไพร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล	-อุดหนุนงบประมาณให้กรรมการหมู่บ้าน บ้านนางแล ชับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯรณรงค์ให้ความรู้แม่เฝ้าแม่แก่สตรีกลุ่มเป้าหมายและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	<b>อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร</b> โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร	-อุดหนุนเงินงบประมาณให้กิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร ดำเนินโครงการ	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	√			
<b>รวม</b>				๓๘๕,๐๐๐	๓๕๘,๗๗๕	๒๖,๒๒๕	-	-	-	-

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
	<b>โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข</b>									
๑	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ของเทศบาลตำบลปายangk	-จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนฯไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	√			
๒	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปายangk	-จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนฯสวัสดิการชุมชนตำบลปายangk	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	√			
<b>รวม</b>				<b>๓๐๐,๐๐๐</b>	<b>๓๐๐,๐๐๐</b>		-	-	-	-

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	<u>งานกีฬาและนันทนาการ</u> โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลปงยางคก	-การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลปงยางคก ประจำปี	๑ ธ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	
๒	โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตำบลปงยางคก	-จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การฝึกอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้ด้านยาเสพติด ฯลฯ	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๖,๕๓๒	๑๓,๔๖๘	√			



๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายเต็นแอโรบิก	-ส่งเสริมการออกกำลังกายเต็นแอโรบิก จ้างวิทยากรผู้นำเต็นแอโรบิก	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๘,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			
รวม				๘๘,๐๐๐	๕๒,๕๓๒	๓๕,๔๖๘	-	-	-	-

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดยการอนุรักษ์สืบสานให้เป็นแหล่งกิจกรรมการท่องเที่ยวของตำบล

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการจัดงานส่งเสริมศาสนา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	-จัดกิจกรรมในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมวัน เข้าพรรษา วันวิสาขบูชา ฯลฯ	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	
๒	โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สวดมนต์แบบพื้นเมือง	-จัดกิจกรรมการสวดมนต์แบบพื้นเมือง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยตัวแทนหมู่บ้าน ๑๓ หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๖๐,๐๐๐	๑๗๐๕๕	๔๒,๙๔๕	√			
๓	โครงการประเพณีสลากภัตตำบล ปงยางคค	-จัดกิจกรรม/โครงการประเพณี สลากภัตประจำปี ๒๕๖๗	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๖๕,๐๐๐	๕๗,๐๒๐	๑๐๗,๙๘๐	√			
๔	โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำศรี ตำบลปงยางคค	-จัดกิจกรรม/โครงการประเพณีแห่ ไม้ค้ำศรีตำบลปงยางคค ประจำปี ๒๕๖๗	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๒,๙๙๗	๑๗,๐๐๓	√			

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดยการอนุรักษ์สืบสานให้เป็นแหล่งกิจกรรมการท่องเที่ยวของตำบล

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลปงยางคค	จัดกิจกรรม/โครงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การปลูกฝังจิตสำนึก อนุรักษ์ สืบทอด แหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	
๑	<b>โครงการอุดหนุนส่วนราชการ</b> โครงการสนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	-อุดหนุนงบประมาณให้แก่อำเภอ ห้างฉัตร ดำเนินโครงการสนับสนุน กิจกรรมรัฐพิธีและงานวัฒนธรรม ประเพณีอำเภอห้างฉัตร	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			
๑	<b>โครงการอุดหนุนองค์กรประชาชน</b> โครงการประเพณีสักการะพ่อปู่ เจ้าบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง	- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสัน หนองบง ดำเนินโครงการประเพณี สักการะพ่อปู่เจ้าบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง	๑ -๓๐ เม.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดยการอนุรักษ์สืบสานให้เป็นแหล่งกิจกรรมการท่องเที่ยวของตำบล

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒	โครงการประเพณีสักการะพ่อปู่ เจ้าบ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งบ่อ แป้น ดำเนินโครงการประเพณี สักการะพ่อปู่เจ้าบ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น	๑ -๓๐ เม.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๓	โครงการประเพณีสืบชะตา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันบุญ เรือง ดำเนินโครงการประเพณีสืบ ชะตาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญ เรือง	๑ -๓๐ เม.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๔	โครงการประเพณีวันลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง) หมู่ที่ ๕ บ้าน ม่วงชุม	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่วงชุม ดำเนินโครงการประเพณีวันลอย กระทง(ประเพณียี่เป็ง)หมู่ที่ ๕ บ้านม่วงชุม	๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดยการอนุรักษ์สืบสานให้เป็นแหล่งกิจกรรมการท่องเที่ยวของตำบล

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการประเพณีสืบชะตาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านปงยางคค	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปงยางคค ดำเนินโครงการประเพณีสืบชะตาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านปงยางคค	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	
๖	โครงการประเพณีบวงสรวงหอกู่ปู่เจ้าช่วงจ้างงาม หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านช่วง ดำเนินโครงการประเพณีบวงสรวงหอกู่ปู่เจ้าช่วงจ้างงาม หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง	๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๗	โครงการประเพณีสืบชะตาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหม้อ	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหม้อ ดำเนินโครงการประเพณีสืบชะตาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหม้อ	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๘	โครงการประเพณีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนางแล ดำเนินโครงการประเพณีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดยการอนุรักษ์สืบสานให้เป็นแหล่งกิจกรรมการท่องเที่ยวของตำบล

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	<u>อุดหนุนองค์กรศาสนา</u> โครงการประเพณีสงกรานต์ ธาตุหมู่ที่ ๑ วัดสันหนองบง	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการวัดสันหนองบง ดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์ พระธาตุ หมู่ที่ ๑ วัดสันหนองบง	๑ ม.ค. - ๒๙ ก.พ. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๒	โครงการประเพณีสงกรานต์ ธาตุหมู่ที่ ๒ วัดทุ่งบ่อแป้น สามัคคีธรรม	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการวัดทุ่งบ่อแป้น สามัคคีธรรม ดำเนินโครงการ ประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ ๒ วัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องใน วันวิสาขบูชา หมู่ที่ ๒ วัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการวัดทุ่งบ่อแป้น สามัคคีธรรม ดำเนินโครงการ ประเพณีส่งเสริมกิจกรรมเนื่องใน วันวิสาขบูชา หมู่ที่ ๒ วัดทุ่งบ่อ แป้นสามัคคีธรรม	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	√			

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดยการอนุรักษ์สืบสานให้เป็นแหล่งกิจกรรมการท่องเที่ยวของตำบล

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการประเพณีสงกรานต์ ชาตุมุ่ที่ ๓ วัดสันหลวง	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการวัดสันหลวง ดำเนิน โครงการประเพณีสงกรานต์ ชาตุมุ่ที่ ๓ วัดสันหลวง	๑ ม.ค. - ๒๙ ก.พ. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๕	โครงการประเพณีสงกรานต์ ชาตุมุ่ที่ ๔ วัดสันบุญเรือง	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการวัดสันบุญเรือง ดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์ ชาตุมุ่ที่ ๔ วัดสันบุญเรือง	๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๖	โครงการประเพณีสงกรานต์ ชาตุมุ่ที่ ๕ วัดต้นคำ	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการวัดต้นคำ ดำเนิน โครงการประเพณีสงกรานต์ ชาตุมุ่ที่ ๕ วัดต้นคำ	๑ ก.พ. - ๓๑ มี.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๗	โครงการประเพณีสงกรานต์ ชาตุมุ่ที่ ๕ วัดม่วงชุม	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการวัดม่วงชุม ดำเนิน โครงการประเพณีสงกรานต์ ชาตุมุ่ที่ ๕ วัดม่วงชุม	๑ - ๓๐ มี.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดยการอนุรักษ์สืบสานให้เป็นแหล่งกิจกรรมการท่องเที่ยวของตำบล

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๘	โครงการประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ ๖ วัดจำทรายมูล	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการวัดจำทรายมูล ดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์หมู่ที่ ๖ วัดจำทรายมูล	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๙	โครงการประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ ๖ วัดจำทรายมูล	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการวัดจำทรายมูล ดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์หมู่ที่ ๖ วัดจำ	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๑๐	โครงการประเพณีสลากภัต หมู่ที่ ๘ วัดปงเหนือ	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการวัดปงเหนือ ดำเนินโครงการประเพณีสลากภัต หมู่ที่ ๘ วัดปงเหนือ	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	
๑๑	โครงการประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ ๙ วัดปงยางคค	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการวัดปงยางคค ดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์หมู่ที่ ๙ วัดปงยางคค	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			



๓.๖ กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดยการอนุรักษ์สืบสานให้เป็นแหล่งกิจกรรมการท่องเที่ยวของตำบล

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๒	โครงการประเพณีสลากภัต หมู่ที่ ๑๐ วัดพระงามบ้านช่วง	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กรรมการ วัดพระงามบ้านช่วง ดำเนิน โครงการประเพณีสลากภัต หมู่ที่ ๑๐ วัดพระงามบ้านช่วง	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	
๑๓	โครงการประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ ๑๑ วัดทะเลลำ	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการวัดทะเลลำ ดำเนิน โครงการประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ ๑๑ วัดทะเลลำ	๑ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๑๔	โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑๒ วัดบ้านหม้อ	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ วัดบ้านหม้อ ดำเนินโครงการบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดยการอนุรักษ์สืบสานให้เป็นแหล่งกิจกรรมการท่องเที่ยวของตำบล

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>										
๑	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบล ปงยางคก	-จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบล ปงยางคก	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	๕๐๐	√			
๒	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันลอยกระทง)	-จัดกิจกรรม/โครงการสืบสาน ประเพณียี่เป็ง(วันลอยกระทง)	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๗	๗๐,๐๐๐	๖๙,๘๙๗	๑๐๓	√			
๑	<u>โครงการอุดหนุนส่วนราชการ</u> โครงการสนับสนุนการจัดงาน ฤดูหนาวและของดินครลำปาง	-อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร ดำเนิน โครงการสนับสนุนการจัดงาน ฤดูหนาวและของดินครลำปาง	๑ ธ.ค. - ๓๑ ม.ค. ๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	√			
<b>รวม</b>				๐	๘๓๐,๐๐๐	๕๙๑,๔๖๙	๒๓๘,๕๓๑	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชน/สังคม

๓.๗ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจิตอาสา	-จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา เนื่องในโอกาสต่างๆ	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	√			
		รวม	๐	๓๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	-	-	-	-

๓.๗ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

(๒)แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	กิจกรรมการเปิดด่าน ตั้งด่าน ในช่วงเทศกาล ช่วงสงกรานต์ ช่วงสงกรานต์ ในช่วงเทศกาล สรงกรานต์	๑ ธ.ค. - ๓๑ ม.ค. ๖๗, ๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	๔๐,๐๐๐	๙,๔๗๕	๓๐,๕๒๕	√			
๒	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลปางยาว	การฝึกอบรม ทบทวนให้ความรู้ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลปางยาว	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัยต่างๆ สำรวจปัญหาความต้องการประชาชน ผู้ประสบภัย การลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือ การพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๖,๒๐๐	๕๖,๒๐๐	๐	√			
รวม				๑๑๖,๒๐๐	๖๕,๖๗๕	๕๐,๕๒๕	-	-	-	-

#### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  
มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

##### (๑)แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการสวนสมุนไพร	การจัดสวน ปลูกสมุนไพร การดูแลสมุนไพรในพื้นที่	๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๘,๕๐๕	๑,๔๙๕	√			
รวม				๑๐,๐๐๐		๑,๔๙๕	-	-	-	-

## ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑. กลยุทธ์/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรม เพิ่มพูนความรู้

### (๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ตามคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนด	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			√	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	-จัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			√	
๓	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริต	-จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตความรู้ ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม	๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๖,๓๗๕	๓,๖๒๕	√			
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลางอำเภอห้างฉัตร)	-ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลางอำเภอห้างฉัตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			

๕.๑. กลยุทธ์/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรม เพิ่มพูนความรู้

**(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป**

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	-จัดกิจกรรม /โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล	๑ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๙๕	๕	√			
๖	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	สำรวจข้อมูลภาคสนาม (ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ตามแผนที่แม่บทปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑ ธ.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐			√	
		รวม		๔๙๕,๐๐๐	๔๑,๓๗๐	๔๕๓,๖๓๐	-	-	-	-

๕.๑. กลยุทธ์/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้

**(๒) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน**

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมและซ่อมแผน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ตำบลปรางค์กู่	-จัดฝึกอบรม และซ่อมแผนป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน อปพร. ตำบลปรางค์กู่	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	
<b>รวม</b>				<b>๒๐,๐๐๐</b>		<b>๒๐,๐๐๐</b>	-	-	-	-



## ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑. กลยุทธ์/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้

### (๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	เต็นท์	จัดซื้อจัดจ้างเต็นท์ผ้าใบ ขนาด ๔x๘ เมตร จำนวน ๓ หลัง	๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๐	√			
๒	โต๊ะพับเอนกประสงค์	จัดซื้อจัดจ้างโต๊ะพับเอนกประสงค์ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๘๖x๖๐x๗๓ ซม. หน้า โต๊ะหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. จำนวน ๑๐ ตัว	๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	๒๕,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			
๓	เก้าอี้เบาะนวม	จัดซื้อจัดจ้างเก้าอี้เบาะนวม ขนาดไม่ น้อยกว่า ๔๓x๕๕x๙๐ ซม. ที่นั่งและ พนักพิง บุปพองน้ำหุ้มหนังเทียม จำนวน ๕๐ ตัว	๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	√			
รวม				๑๓๘,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	-	-	-

๕.๑. กลยุทธ์/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้

(๒) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	เลื่อยโซยนต์	จัดซื้อจัดจ้างเลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์ ไม่เกิน ๑ แรงม้า ขนาดรางบังคับ โซ่ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	√			
รวม				๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลปายangk อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง

กรณีกัเงิน แบบไม่ก่่อนี้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณภายในโรงเรียนบ้านปางใต้ หมู่ที่ ๗ บ้านปางใต้	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร	๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		
		รวม		๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-

กรณีกันเงิน แบบไม่ก่อนนี้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖)

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

**(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง บริเวณซอย ๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร	๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๒๔๐,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	√			
๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณโรงเรียนบ้านสันบุญเรือง - บ้านผู้ใหญ่ธีรพล	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณโรงเรียนบ้านสันบุญเรือง - บ้านผู้ใหญ่ธีรพล ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๘๖.๐๐ เมตร	๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			

๑.๑ กลุ่มยุทธศาสตร์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง บริเวณหน้าศาลาไทย	ก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง บริเวณหน้าศาลาไทย ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร	๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			
๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง บริเวณบ้านนางไหว ชัดิบุญเรือง	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง บริเวณบ้านนางไหว ชัดิบุญเรือง ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๗๓.๐๐ เมตร	๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๑๗๗,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	√			
๕	โครงการก่อสร้างอาคารลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี	ก่อสร้างอาคารลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี หมู่ที่ ๙ บ้านปางยางคค ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร	๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๒๕๓,๐๐๐	๐	๒๕๓,๐๐๐			√	

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี	รทลนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการรทลนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๙.๐๐ ตารางเมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร	๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๑๒๓,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๔,๐๐๐	√			
๗	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำเหมืองแม่น้อย หมู่ที่ ๑ บ้านสันหลวง	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองแม่น้อย หมู่ที่ ๑ บ้านสันหลวง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน	๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	√			
รวม				๑,๔๘๑,๐๐๐	๑,๑๖๐,๐๐๐	๓๒๑,๐๐๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา  
น้ำท่วมและน้ำแล้ง

(๒)แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการขุดลอกลำเหมือง สาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่ง บ่อแป้น บริเวณลำเหมือง แม่วิก(บ่อขยะเก่า)	ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้าน ทุ่งบ่อแป้น บริเวณลำเหมืองแม่วิก(บ่อขยะ เก่า) ท้องลำเหมืองกว้าง ๓.๕๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑ ก.พ. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	๒๑,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			
๒	โครงการขุดลอกลำเหมือง สาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่ง บ่อแป้น บริเวณเหมืองวัด ช้างที่ตินพอกำนันสมพร ไปจนถึงเส้นเหมืองหลังวัด (พุทธมณฑล)	ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้าน ทุ่งบ่อแป้น บริเวณเหมืองวัดช้างที่ตินพอ กำนันสมพร ไปจนถึงเส้นเหมืองหลังวัด (พุทธมณฑล) ขนาดปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ท้องลำเหมืองกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ปริมาณดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑ ก.พ. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	๒๔,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			

๒.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาชุดล่อลึง คูลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา

น้ำท่วมและน้ำแล้ง

(๑)แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการชุดล่อลึงน้ำเหมือน วอก บริเวณคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๗ บ้าน ปังใต้	ดล่อลึงน้ำเหมือนวอก บริเวณคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๗ บ้านปังใต้ ขนาดท้องกว้าง ๑๐.๖๐ - ๐.๘๐ ลึก เฉลี่ย ๐.๖๕- ๐.๘๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๒๕๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑ ก.พ. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	๑๐,๕๐๐	๐	๑๐,๕๐๐			✓	
รวม				๕๕,๕๐๐	๔๓,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	-	-	-	-



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชน/สังคม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณหน้าและภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปรางค์กู่	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณหน้าและภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลปรางค์กู่ จำนวน ๘ ตัว	๑ พ.ย. - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			
รวม				๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	-	-	-

กรณีกันเงิน แบบก่อกู้ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไทรงาม บริเวณข้างสนามกีฬาหมู่บ้าน เริ่มบ้านเลขที่ ๘๕ สิ้นสุดบ้านเลขที่ ๘๔	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร	๑ ต.ค. - ๓๐ พ.ย. ๖๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	✓			
		รวม		๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

กรณีกักเงิน แบบก่อกั้น (งบประมาณปี ๒๕๖๖)

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

**(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ติดตั้งและขยายเขตระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านปงยางคก	ติดตั้งขยายเขตระบบเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน เครื่องขยายเสียง ขนาด ๑๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง -ไมค์สาย จำนวน ๑ ตัว -ลำโพงฮอร์น ๒๑ นิ้ว จำนวน ๑๖ ตัว -พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๐	√			
๒	ติดตั้งและขยายเขตระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง	ติดตั้งขยายเขตระบบเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน -เครื่องขยายเสียง ขนาด ๑๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง -ไมค์สาย จำนวน ๑ ตัว -ลำโพงฮอร์น ๒๑ นิ้ว จำนวน ๑๕ ตัว -พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๐	√			
<b>รวม</b>				<b>๒๕๒,๐๐๐</b>	<b>๒๕๒,๐๐๐</b>		-	-	-	-

กรณีกันเงิน แบบก่อกู้ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ )

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. ๑๖-๐๐๑ สายถนนสันหนองบง-ถนนสันบุญเรือง หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง	ถนนขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๖๐ ตารางเมตร	๑ ต.ค. - ๓๑ ม.ค. ๖๗	๕,๑๐๐,๐๐๐	๕,๑๐๐,๐๐๐	๐	√			
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. ๑๖-๐๑๒ ถนนทางบ้านสันหลวง-บ้านนางแล หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๑ ต.ค. - ๓๐ พ.ย. ๖๖	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	√			
		รวม		๐	๕,๕๗๐,๐๐๐	-	๑	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (รอบเดือนตุลาคม ถึงกันยายน)  
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓บ้านสันหลวง บริเวณซอย ๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง บริเวณซอย ๑๔ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๒,๕๐๐	๐	๓๒,๕๐๐		√		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบ้านสันบุญเรือง บริเวณซอยทางไปห้วยแม่ วัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณซอยทางไปห้วย แม่วัก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๑๗.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๑๕,๓๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๓๐๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณซอย ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร รางระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณซอย ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร รางระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๓๕๖,๙๐๐	๓๔๘,๐๐๐	๘,๙๐๐	√			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๙๒/๑ ถึง ๑/๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ตารางเมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๙๒/๑ ถึง ๑/๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๗๓,๓๐๐	๗๓,๐๐๐	๓๐๐	√			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านปงยางคก เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านปงยางคก เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๔๓๑,๙๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๑,๙๐๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

**(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านไธ้ - ทะล้า สายเลียบลำน้ำแม่ตาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านไธ้-ทะล้า สายเลียบลำน้ำแม่ตาล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๒๘๔,๔๐๐	๒๘๓,๐๐๐	๑,๔๐๐	√			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหม้อ บริเวณหลังวัดบ้านหม้อ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหม้อ บริเวณหลังวัดบ้านหม้อ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๒๒๑,๘๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑,๘๐๐	√			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล บริเวณซอย ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล บริเวณซอย ๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๗๓,๒๐๐	๗๓,๐๐๐	๒๐๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง บริเวณสะพานสาธารณะ บริเวณสะพานสาธารณะ	ก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง บริเวณสะพานสาธารณะ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๒๘๒,๖๐๐	๒๘๒,๐๐๐	๖๐๐	√			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง บริเวณทางเข้าวัดสันหนองบง	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง บริเวณทางเข้าวัดสันหนองบง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			



๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น บริเวณซอย ๔	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น บริเวณซอย ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๓๘๒,๐๐๐	๓๘๒,๐๐๐	๐	√			
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น บริเวณสถานีวิทยุ	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น บริเวณสถานีวิทยุ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๒๑๙,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง เริ่มต้นสถานีอนามัยบ้านสันหลวง สิ้นสุดเขตบ้านสันหลวง	ปรับปรุงไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง เริ่มต้นสถานีอนามัยบ้านสันหลวง สิ้นสุดเขตบ้านสันหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑.๑๐ - ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๘.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	✓			
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง ถนนรหีสทางหลวงท้องถิ่น ลป.๑๖-๐๑๒ สายสันหลวง - บ้านนางแล	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง ถนนรหีสทางหลวงท้องถิ่น ลป.๑๖-๐๑๒ สายสันหลวง - บ้านนางแล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	✓			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณแยกแก้อาจาว	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณแยกแก้อาจาว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๕.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๐	√			
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านต้นคำ - ม่วงชุม ถนนรหีสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. ๑๖-๐๑๓ บ้านต้นคำ - บ้านสันบุญเรือง	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านต้นคำ - ม่วงชุม ถนนรหีสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. ๑๖-๐๑๓ บ้านต้นคำ - บ้านสันบุญเรือง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณทางเข้าสู่สถานบ้านจำ ด้านทิศเหนือ บริเวณทางเข้าสู่สถานบ้านจำ ด้านทิศเหนือ	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณทางเข้าสู่สถานบ้านจำ ด้านทิศเหนือ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	√			
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ลป.ถ.๑๖-๐๑๕ ถนนสายบ้านจำ (เครดิตยูเนียน) -ถนนสายบ้านปงใต้	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ลป.ถ.๑๖-๐๑๕ ถนนสายบ้านจำ (เครดิตยูเนียน) -ถนนสายบ้านปงใต้ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านปงเหนือ ถนนสายปงเหนือเชื่อมบ้านช่วงเหนือ ถนนสายปงเหนือเชื่อมบ้านช่วง	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านปงเหนือ ถนนสายปงเหนือเชื่อมบ้านช่วง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านปงเหนือ บริเวณซอย ๙ จำนวน ๑๕๒,๐๐๐ บาท	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านปงเหนือ บริเวณซอย ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านปงยางคก บริเวณข้างวัดปงยางคก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านปงยางคก บริเวณข้างวัดปงยางคก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๓๗๔,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐	๐	√			
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณเส้นข้างบึงพืธี หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณเส้นข้างบึงพืธี หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านไธ้ - ทะล้า บริเวณซอยตรงข้ามสนามกีฬา	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านไธ้-ทะล้า บริเวณซอยตรงข้ามสนามกีฬา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านหม้อ	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านหม้อ บริเวณบ้านหม้อทางไปบ้านไธ้-ทะล้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล เชื่อมคลองชลประทาน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล เชื่อมคลองชลประทาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล บริเวณซอย ๓	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล บริเวณซอย ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๗.๐๐ ตารางเมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	√			



๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ บริเวณบ้านเลขที่ ๓๙ สิ้นสุดบ้านเลขที่ ๓๕	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ บริเวณบ้านเลขที่ ๓๙ สิ้นสุดบ้านเลขที่ ๓๕ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตรยาว ๓๘.๐๐ เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	√			
๒๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านปงยางคก บริเวณบ่อน้ำเลี้ยง	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านปงยางคก บริเวณบ่อน้ำเลี้ยง ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตรยาวรวม ๘๐.๐๐ เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑๘๓,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๔,๐๐๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหม้อ บริเวณบ้านเลขที่ ๓๗ ถึง บ้านเลขที่ ๑๗	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหม้อ บริเวณบ้านเลขที่ ๓๗ ถึง บ้านเลขที่ ๑๗ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓๑.๐๐ เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๗๑,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			
๓๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล บริเวณซอย ๙	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล บริเวณซอย ๙ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง บริเวณลำเหมืองใหม่	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง บริเวณลำเหมืองใหม่ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘๗ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๓๐x๑.๓๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมถมดิน	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	√			
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล บริเวณบ้านนางแลเชื่อมคลองชลประทาน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล บริเวณบ้านนางแลเชื่อมคลองชลประทาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔๙ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๓๐x๑.๓๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ และเทคั้นถนนคอนกรีตเดิม	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๓๓๖,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล บริเวณหลังบ้านผู้ใหญ่อุทัย	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล บริเวณหลังบ้านผู้ใหญ่อุทัย วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๘ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อบำบัดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	√			
๓๔	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น บริเวณบ่อขยะ	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น บริเวณบ่อขยะ ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๒๒๘,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๕	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณทางไปป่าช้า	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณทางไปป่าช้า ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๐	√			
๓๖	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณบ้านเลขที่ ๙๖	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณบ้านเลขที่ ๙๖ ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑๖๙,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๐	√			
๓๗	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณประปาหมู่บ้าน	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณบ้านประปาหมู่บ้าน ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๘	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ บริเวณหอพักน้ำเพชร	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ บริเวณหอพักน้ำเพชร ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๖ เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๐	√			
๓๙	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านปงเหนือ บริเวณสะพานบ้านปงเหนือลำน้ำแม่ตาล	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านปงเหนือ สะพานบ้านปงเหนือลำน้ำแม่ตาล ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔๐	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง บริเวณสะพานทางไปป่าช้าบ้านช่วง	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง บริเวณสะพานทางไปป่าช้าบ้านช่วง ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑๖๕,๐๐๐	๐	๑๖๕,๐๐๐		√		
๔๑	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล บริเวณบ้านเลขที่ ๒๑๘	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล บริเวณบ้านเลขที่ ๒๑๘ ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑๔๓,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔๒	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล บริเวณสถานีพัฒนาที่ดิน ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล บริเวณสถานีพัฒนาที่ดิน ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๐	√			
๔๓	โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง บริเวณลำห้วยแม่น้อยข้างบ่อขยะ ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปงยางคก	ก่อสร้างพนังกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง บริเวณลำห้วยแม่น้อยข้างบ่อขยะ ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปงยางคก	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑๙๔,๐๐๐	๐	๑๙๔,๐๐๐		√		
รวม ๔๓ โครงการ				๑๒,๗๑๗,๙๐๐	๑๒,๒๗๔,๐๐๐	๔๔๓,๙๐๐	-	-	-	-



## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้ง

### (๑)แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการชุดลอกลำเหมือง ใหม่ หมู่ที่ ๑ บ้านสัน หนองบง บริเวณหลังวัด สันหนองบง เชื่อมบ้านทุ่ง บ่อแป้น	ชุดลอกลำเหมืองใหม่ หมู่ที่ ๑ บ้านปงยางคก บริเวณ หลังวัดสันหนองบง เชื่อม บ้านทุ่งบ่อแป้น ขนาด ปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	√			
๒	โครงการชุดลอกลำเหมือง แม่ฮาว (บริเวณศาลปู่เจ้า) หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง	ชุดลอกลำเหมืองแม่ฮาว (บริเวณศาลปู่เจ้า) หมู่ที่ ๑ บ้าน สันหนองบง ขนาดปากกว้าง ๒.๕๐ เมตร ท้องกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐	√			

๒.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา

(๑)แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการชุดลอกลำเหมืองวังก้อง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น	ชุดลอกลำเหมืองวังก้อง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น ขนาดปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	√			
๔	โครงการชุดลอกลำเหมือง (บริเวณหลังโรงงานศิรินิวตัน) หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น	ชุดลอกลำเหมืองโดยใช้แรงงานคน (บริเวณลำเหมืองแยกจ๊กปกถึงแยกเหมืองแป้น) หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง ขนาดปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	√			

๒.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา  
น้ำท่วมและน้ำแล้ง

(๑)แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการชุดลอกลำเหมือง โดยใช้แรงงานคน (บริเวณลำเหมือง แยกจ๊กปกถึงแยกเหมือ แป้น) หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญ เรือง	ชุดลอกลำเหมืองโดยใช้ แรงงานคน (บริเวณลำ เหมืองแยกจ๊กปกถึงแยก เหมือแป้น) หมู่ที่ ๔ บ้าน สันบุญเรือง ขนาดปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๑๑๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑๑,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			
๖	โครงการชุดลอกลำเหมือง ม้า หมู่ที่ ๖ บ้านจำ	ชุดลอกลำเหมืองม้า หมู่ที่ ๖ บ้านจำ ขนาดปากกว้าง ๔.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	√			

๒.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา  
น้ำท่วมและน้ำแล้ง

(๑)แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการชุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้	ชุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ ขนาดปากกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๗๕๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	√			
๘	โครงการชุดลอกลำน้ำแม่ ตาล (บริเวณฝายบ้านปง ใต้ - ฝายป่าช้าบ้านจำ) หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้	ชุดลอกลำน้ำแม่ตาล (บริเวณ ฝายบ้านปงใต้ - ฝายป่าช้า บ้านจำ) หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ ขนาดปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า ๑,๗๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	√			

๒.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาชุดล่อลึง คูลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา  
น้ำท่วมและน้ำแล้ง

(๑)แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๙	โครงการชุดล่อลึงน้ำแม่ ตาล (บริเวณสะพานบ้าน ช่วง - ฝ่ายปงเหนือ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง	ชุดล่อลึงน้ำแม่ตาล (บริเวณ สะพานบ้านช่วง - ฝ่ายปง เหนือ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง ขนาดปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือปริมาณ ดินชุดไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๐	√			
๑๐	โครงการชุดล่อลึงน้ำแม่ ตาล (บริเวณฝายบ้านไธ้ - ทะล้า - ฝ่ายบ้านหม้อ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านไธ้ - ทะล้า	ชุดล่อลึงน้ำแม่ตาล (บริเวณ ฝายบ้านไธ้ - ทะล้า - ฝ่าย บ้านหม้อ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านไธ้ - ทะล้า ขนาดปากกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือ ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑๗๒,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๐	√			

๒.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา  
น้ำท่วมและน้ำแล้ง

(๑)แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการชุดลอกลำ เหมืองแม่ฮาว (บ้านนาง แลเชื่อมบ้านสันหนองบง) หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล	ชุดลอกลำเหมืองแม่ฮาว (บ้านนางแลเชื่อมบ้านสัน หนองบง) หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาง แล ขนาดปากกว้าง ๒.๕๐ เมตร ท้องกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือปริมาณดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๕๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			
๑๒	โครงการชุดลอกลำเหมือง แม่ฮาว (บริเวณฝายนาง แล - ฝายสันหนองบง) หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล	ชุดลอกลำเหมืองแม่ฮาว (บริเวณฝายนางแล - ฝายสัน หลวง) หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล ขนาดปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	๒๐ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	√			
รวม ๑๒ โครงการ				๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (รอบเดือนตุลาคม ถึงกันยายน)

เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งและขยายเซตระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโฮ้ง - ทะล้า	โดยการติดตั้งเครื่องขยายเสียง ขนาด ๑๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ไมค์สาย จำนวน ๑ ตัว ลำโพงฮอร์น ๒๑ นิ้ว จำนวน ๑๘ ตัว พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๐,๕๖๒	๔๓๘	√			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๔๗.๐๐ ตารางเมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๔๗.๐๐ ตารางเมตร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๙๔,๒๐๐	๐	๙๔,๒๐๐		√		

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น บริเวณซอย ๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๔๗,๖๐๐	๐	๑๔๗,๖๐๐		√		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านต้นคำ - ม่วงชุม บริเวณหน้าวัดบ้านต้นคำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๖.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๕,๕๐๐	๐	๔๕,๕๐๐		√		
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			



๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณหอพักจ้าวดี	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๓.๐๐ ตารางเมตร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๗๙,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	๐	√			
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ สายเลียบบ้านน้ำแม่ตาล	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง บริเวณสะพานทางไปป่าช้าบ้านช่วง	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๑.๐๐ ตารางเมตร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๘๑,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐	๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๙	โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสายหลัก หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๒.๔๐ เมตร ยาวรวม ๕๙๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๐ ตารางเมตร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	√			
๑๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง บริเวณบ้านเลขที่ ๒๕/๑ สิ้นสุดบ้านเลขที่ ๕/๑ และบ้านเลขที่ ๑๗	ก่อสร้างวางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๖๑,๐๐๐	๒๖๑,๐๐๐	๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณแยกแก้อาจาว	ก่อสร้างวางระบายน้ำ บริเวณแยกแก้อาจาว จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ บริเวณบ้านเลขที่ ๔๖ ถึงบ้านเลขที่ ๔๘/๑ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	√			
๑๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณบ้านเลขที่ ๑๖๖- ๑๒๔	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ PVC ขนาด Ø ๖ นิ้ว	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านต้นคำ - ม่วงชุม บริเวณบ้านเลขที่ ๕๔ ถึงบ้านเลขที่ ๕๐	ก่อสร้างระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง บริเวณบ้านเลขที่ ๗/๒	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด $\emptyset$ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร พร้อมถมดินบ่อพัก ๓ บ่อ เทศคอนกรีตคืบ	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๗๐,๐๐๐	๐	๑๗๐,๐๐๐		√		
๑๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านปงเหนือ บริเวณลำเหมืองหนองยางมีด	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร พร้อมดิน ป่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ ป่อ	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๗๙,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๗	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณหน้าประปา	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			
๑๘	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๔๓	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	√			

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ บริเวณถนนเลียบลำน้ำแม่ตาล บ้านปงเหนือเชื่อมบ้านปงใต้	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			
๒๐	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านปงเหนือ บริเวณลำน้ำแม่ตาลสายใน	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๙๘,๐๐๐	๐	๙๘,๐๐๐		√		

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๑	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล บริเวณลำเหมืองแม่ฮาว	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๐๗,๐๐๐	๐	๔๐๗,๐๐๐		√		
๒๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี โดยการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี โดยการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๗,๔๐๐	๐	๕๗,๔๐๐		√		



๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. ๑๖-๐๑๖ ถนนสายบ้านจำ - บ้านปงยางคค หมู่ที่ ๖ บ้านจำ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ยาวรวม ๒,๓๓๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๓๐ ตารางเมตร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔,๓๓๐,๐๐๐	๓,๙๓๘,๐๐๐	๓๙๒,๐๐๐	√			
๒๔	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงยางคค	ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงยางคค โดยการเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนขนาด ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตารางเมตร	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๙๓,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			
รวม ๒๔ โครงการ				๔,๕๒๓,๐๐๐	๔,๑๓๐,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐	-	-	-	-