

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงตาม สายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้าน ปงยางคก	ปรับปรุงเครื่องเสียงตามสายประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านปงยางคก เช่น แอมป์ขยายเสียง ๑๕๐๐ วัตต์ ปากฮอร์น ๒๐ นิ้ว+ยูนิตฮอร์น ๑๕๐ วัตต์ มีลายน์ สายดรีอปวาย ไมค์สาย เป็นต้น	๑๓๐,๐๐๐		๑๓๐,๐๐๐			√	
๒	โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงตาม สายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน ช่วง	ปรับปรุงเครื่องเสียงตามสายประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านปงยางคก เช่น แอมป์ขยายเสียง ๑๕๐๐ วัตต์ ปากฮอร์น ๒๐ นิ้ว+ยูนิตฮอร์น ๑๕๐ วัตต์ มีลายน์ สายดรีอปวาย ไมค์สาย เป็นต้น	๑๓๐,๐๐๐		๑๓๐,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล บริเวณบ้านนายสุวรรณ จันทร์แสงทอง บ้านเลขที่ ๑๓๕ สิ้นสุดบ้านนายพยนต์ วงศ์จา บ้านเลขที่ ๑๑๐/๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล บริเวณบ้านนายสุวรรณ จันทร์แสงทอง บ้านเลขที่ ๑๓๕ สิ้นสุด บ้านนายพยนต์ วงศ์จา บ้านเลขที่ ๑๑๐/๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตาราง เมตร	๗๕,๐๐๐		๗๕,๐๐๐			√	
๔	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองแม่ฮ่องน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองแม่ฮ่องน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน	๒๕๐,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐			√	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น บริเวณบ้านนายกิตติ อินทร์พรม ถึงบ้านนายมานิตย์ มณียศ เลขที่ ๗๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น บริเวณบ้านนายกิตติ อินทร์พรม ถึงบ้านนายมานิตย์ มณียศ เลขที่ ๗๖ ขนาด กว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร	๑๑๔,๐๐๐		๑๑๔,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ถนน สายบ้านจำ - บ้านต้นคำ บริเวณ บ้านนายเนตร ใจชุ่ม เลขที่ ๔๕๐ สิ้นสุดลำเหมืองฮ่องโปรง	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านจำ - บ้านต้นคำ บริเวณบ้านนายเนตร ใจชุ่ม เลขที่ ๔๕๐ สิ้นสุดลำเหมืองฮ่องโปรง ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกถึย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก	๑๕๐,๐๐๐		๑๕๐,๐๐๐			√	
๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ไธ้ - ทะล้า บริเวณข้างสนามกีฬา หมู่บ้าน เริ่มบ้านเลขที่ ๘๕ สิ้นสุด บ้านเลขที่ ๘๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านไธ้ - ทะล้า บริเวณข้างสนามกีฬาหมู่บ้าน เริ่ม บ้านเลขที่ ๘๕ สิ้นสุดบ้านเลขที่ ๘๔ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกถึย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร	๑๓๐,๐๐๐		๑๓๐,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๘	โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง	โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๑.๒๔๐ เมตร ยาวรวม ๓๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๗๐ ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝาขอบเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ	๑๘๕,๐๐๐		๑๘๕,๐๐๐			√	
๙	โครงการก่อสร้างอาคารสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณที่ดินหลังวัดสันบุญเรือง	โครงการก่อสร้างอาคารสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณที่ดินหลังวัดสันบุญเรือง ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ตารางเมตร	๔๔๐,๐๐๐		๔๔๐,๐๐๐			√	
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (กองช่าง)	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (กองช่าง) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๓๔๙,๙๐๐	๑๕๐,๑๐๐		√		

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น บริเวณบ้านนายนคร ตั้งประเสริฐ บ้านเลขที่ ๑๕๓/๑ ถึงบ้านนางวิไล ใหม่ยศ บ้านเลขที่ ๑๑๐/๒	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น บริเวณบ้านนายนคร ตั้งประเสริฐ บ้านเลขที่ ๑๕๓/๑ ถึงบ้านนางวิไล ใหม่ยศ บ้านเลขที่ ๑๑๐/๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๒,๐๐๐		๑๒๒,๐๐๐			√	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านไธ้-ทะล้า บริเวณซอยหน้าวัดบ้านไธ้-ทะล้า เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านไธ้-ทะล้า บริเวณซอยหน้าวัดบ้านไธ้-ทะล้า เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.	๔๙๕,๐๐๐		๔๙๕,๐๐๐			√	
๑๓	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านปงเหนือ บริเวณซอย ๔	-ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ ๘ บ้านปงเหนือ บริเวณซอย ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	๔๑๘,๐๐๐		๔๑๘,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๔	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านหม้อ บริเวณสายหลักในหมู่บ้าน (หลังวัดบ้านหม้อ)	-ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหม้อ บริเวณสายหลัก ในหมู่บ้าน(หลังวัดบ้านหม้อ) จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๑.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๘๙,๐๐๐		๔๘๙,๐๐๐			√	
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น บริเวณซอย ๕ เริ่ม บ้านเลขที่ ๓๔/๓ ถึงบ้าน เลขที่ ๒๙/๑ ขนาดในกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร	-ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น บริเวณ ซอย ๕ เริ่มบ้านเลขที่ ๓๔/๓ ถึงบ้าน เลขที่ ๒๙/๑ ขนาดในกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร	๑๑๖,๐๐๐		๑๑๖,๐๐๐			√	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้าน ต้นค่า-ม่วงชุม บริเวณถนนภายใน หมู่บ้าน เริ่มต้นต่อจากรางระบายน้ำเดิม (สวนทวดخال)สิ้นสุด บ้านเลขที่ ๕๔	-ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านต้นค่า-ม่วงชุม บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน เริ่มต้นต่อ จากรางระบายน้ำเดิม(สวนทวดخال) สิ้นสุด บ้านเลขที่ ๕๔ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร	๓๒๘,๐๐๐		๓๒๘,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณบ้านนายพิทักษ์ ใจเที่ยง ถึง บ้านนายพัฒนา ใจเย็น	-ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณบ้าน นายพิทักษ์ ใจเที่ยง ถึงบ้านนายพัฒนา ใจเย็น ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ ม.	๓๕๖,๐๐๐		๓๕๖,๐๐๐			√	
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้าน สันหนองบง บริเวณสายหลักข้างสระ น้ำสาธารณะหมู่บ้าน	-วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง บริเวณสาย หลักข้างสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน วางท่อ คสล.ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๖๓ เมตร พร้อม ถมดินและเทาดาคอนกรีต ขนาด๓x๓ เมตร	๒๑๐,๐๐๐		๒๑๐,๐๐๐			√	
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้าน สันบุญเรือง บริเวณถนนบ้านสัน บุญเรือง หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านทุ่งบ่อแป้น หมู่ที่ ๒	-วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณถนน บ้านสันบุญเรือง หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้าน ทุ่งบ่อแป้น หมู่ที่ ๒ วางท่อ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร พร้อม บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๕ บ่อ	๓๑๓,๐๐๐		๓๑๓,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้าน นางแล บริเวณบ้านนางแลเชื่อมคลอง ชลประทาน	-วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล บริเวณบ้านนางแล เชื่อมคลองชลประทาน วางท่อ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๖ บ่อ	๓๖๐,๐๐๐		๓๖๐,๐๐๐			√	
๒๑	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง พังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณลำ น้ำแม่วัก	-ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ชนิด เรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณลำน้ำแม่วัก ขนาดสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร	๒๒๗,๖๐๐		๒๒๗,๖๐๐			√	
๒๒	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง พังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณหลังโรงอิฐ ถนนสายบ้านจำ- บ้านม้า	-ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ชนิด เรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณหลังโรงอิฐ ถนนสายบ้านจำ- บ้านม้า ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๘๐.๐๐ เมตร (๒ฝั่ง)	๔๙๙,๐๐๐		๔๙๙,๐๐๐			√	
๒๓	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง พังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณประปาบ้านจำ	-ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ชนิด เรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณประปาบ้านจำ ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๖.๐๐ เมตร	๓๗๔,๗๐๐		๓๗๔,๗๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๔	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง พังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ บริเวณข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าสมร	-ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ชนิด เรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ บริเวณข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าสมร ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๒.๐๐ เมตร	๒๒๒,๗๐๐		๒๒๒,๗๐๐			√	
๒๕	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง พังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้	-ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ชนิด เรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๐.๐๐ เมตร	๑๑๒,๘๐๐		๑๑๒,๘๐๐			√	
๒๖	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง พังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ บริเวณโรงเลื่อย	-ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ชนิด เรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ บริเวณโรงเลื่อย ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓๐.๐๐ เมตร	๒๙๖,๔๐๐		๒๙๖,๔๐๐			√	
๒๗	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง พังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ บริเวณใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยว	-ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ชนิด เรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ บริเวณใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยว ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๘.๐๐ เมตร	๒๖๔,๙๐๐		๒๖๔,๙๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๘	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง พังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๘ บ้านเหนือ บริเวณหน้าฝาย	-ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ชนิด เรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๘ บ้านเหนือ บริเวณหน้าฝาย ขนาดสูง ๓.๕๐ เมตร ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๔.๐๐ เมตร	๑๘๕,๘๐๐		๑๘๕,๘๐๐			√	
๒๙	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง พังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๘ บ้านปงเหนือ บริเวณสะพานบ้านปงเหนือ	-ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ชนิด เรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๘ บ้านปงเหนือ บริเวณสะพานบ้านปงเหนือ ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร	๔๖๐,๔๐๐		๔๖๐,๔๐๐			√	
๓๐	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง พังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง บริเวณสะพานบ้านแม่ตาลใต้	-ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ชนิด เรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๘ บ้านปงเหนือ บริเวณสะพานบ้านแม่ตาลใต้ ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓๔.๐๐ เมตร	๓๒๑,๖๐๐		๓๒๑,๖๐๐			√	
๓๑	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง พังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๑๒ บ้านหม้อ บริเวณลำเหมืองบ้า	-ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ชนิด เรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๑๒ บ้านหม้อ บริเวณลำเหมืองบ้า ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๒.๐๐ เมตร	๑๕๖,๓๐๐		๑๕๖,๓๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๒	โครงการซ่อมแซมคอสระพานข้ามลำ น้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๑๑ บ้านโฮ่อง-ทะล้า บริเวณสายหลักในหมู่บ้าน (ทางไป บ้านช่วง)	-ซ่อมแซมคอสระพานข้ามลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ ๑๑ บ้านโฮ่อง-ทะล้า บริเวณสาย หลักในหมู่บ้าน (ทางไปบ้านช่วง) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร	๙๘,๕๐๐		๙๘,๕๐๐			√	
๓๓	โครงการซ่อมแซมตลิ่งลำเหมือง แม่ฮาว หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล	-ซ่อมแซมตลิ่งลำเหมืองแม่ฮาว หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล โดยการเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก GABION ขนาดสูง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร	๒๓๗,๐๐๐		๒๓๗,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
--------------	-------------------	---	----------	----------------------	---------	-------------------	--------------------------	---------------------	----------

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๑๖-๐๑๑ สาย ถนนบ้านจำ-ถนนสายบ้านม้าเหนือ หมู่ที่ ๖ บ้านจำตำบลปงยางคก	กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐ ตารางเมตร	๒,๓๑๗,๐๐๐		๒,๓๑๗,๐๐๐		√		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. ๑๖-๐๐๑ สายถนนสันหนองบง- ถนนสันบุญเรือง หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๖๐ ตาราง เมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. ๑๖-๐๐๑ สาย ถนนสันหนองบง-ถนนสันบุญเรือง หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๖๐ ตารางเมตร	๕,๕๐๐,๐๐๐		๕,๕๐๐,๐๐๐		√		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	<u>ขยายเขตไฟฟ้า</u> โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (โคมไฟกึ่ง) หมู่ที่ ๕ บ้านต้นค่า - ม่วงชุม	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (โคมไฟ กึ่ง) หมู่ที่ ๕ บ้านต้นค่า - ม่วงชุม ๑. บริเวณซอย ๗ และซอยทางไป บ้านจำไปทางโบสถ์แก้ว ระยะทาง สายไฟสาธารณะ ๔๔๐ เมตร จำนวน ๒ โคม ๒. บริเวณซอย ๑๑ และซอย ๑๓ ระยะทางสายไฟ สาธารณะ ๓๔๐ เมตร จำนวน ๒ โคม ๓.บริเวณซอยเข้าข้างศาลไป หาโรงอิฐ ระยะทางสายไฟ สาธารณะ ๓๔๐ เมตร จำนวน ๒ โคม	๑๔๕,๓๒๐		๑๔๕,๓๒๐			√	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	การฝึกอบรมให้ความรู้และการ รณรงค์ลดหมอกควันและไฟป่า	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอ บรมให้ความรู้และรณรงค์ลด หมอกควันและไฟป่า	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐			√	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะลำ เหมืองกลาง บริเวณหลัง รพ.สัน หลวง หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง	ขุดลอกลำเหมืองกลาง บริเวณหลัง รพ. สต.สันหลวง หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง ขนาดปากกว้าง ๑.๘๕ เมตร ท้องลำ เหมืองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า ๒๘๕ ลูกบาศก์เมตร	๑๑,๖๐๐	๑๑,๖๐๐	๐	√			
๒	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะลำ เหมืองกาด หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง เชื่อม หมู่ที่ ๕ บ้านต้นคำ - ม่วงชุม	ขุดลอกลำเหมืองกาด หมู่ที่ ๓ บ้านสัน หลวง เชื่อมหมู่ที่ ๕ บ้านต้นคำ - ม่วงชุม ขนาดปากกว้าง ๑.๘๕ เมตร ท้องลำ เหมืองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	√			

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะลำ เหมืองแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง	ขุดลอกลำเหมืองแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๑ บ้าน หนองบง เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง ขนาดปากกว้าง ๒.๕๐ เมตร ท้องลำ เหมืองกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐	√			
๔	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ ลำ เหมืองวอก บริเวณคลองชลประทาน หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้	ขุดลอกลำเหมืองวอก บริเวณคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ ขนาด ท้องกว้าง ๐.๖๐ - ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ - ๐.๘๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๕๗.๐๐ ลูก บาศก์เมตร	๑๐,๕๐๐		๑๐,๕๐๐			√	
๕	โครงการงานขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง ไปบ้านดอนแก้ว	-ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง ไปบ้านดอนแก้ว ขนาดปากกว้าง ๑.๘๕ เมตร ท้อง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	√			

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	โครงการงานขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง บริเวณลำเหมือง แป้น	-ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่๓ บ้านสันหลวง บริเวณลำเหมืองแป้น ขนาดปากกว้าง ๑.๘๕ เมตร ท้อง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร	๑๔,๐๐๐		๑๔,๐๐๐			√	
๗	โครงการงานขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง บริเวณลำเหมือง แม่น้อย	-ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่๓ บ้านสันหลวง บริเวณลำเหมืองแม่น้อย หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวงไปหมู่ที่ ๕ บ้านต้นคำ - ม่วงชุม ขนาดปากกว้าง ๒.๕๐ เมตร ท้องกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร	๒๔,๐๐๐		๒๔,๐๐๐			√	
๘	โครงการงานขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง บริเวณลำเหมือง แก	-ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่๓ บ้านสันหลวง บริเวณลำเหมืองแก หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวงไปหมู่ที่ ๑๐ ช่วง ขนาดปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ท้องกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร	๔,๐๐๐		๔,๐๐๐			√	
๙	โครงการงานขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง บริเวณลำเหมือง แก	-ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่๓ บ้านสันหลวง บริเวณลำเหมืองแก หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวงไปหมู่ที่ ๑๐ ช่วง ขนาดปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ท้องกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร	๘,๐๐๐		๘,๐๐๐			√	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการสวนสมุนไพร	การอบรมให้ความรู้ในการจัดทำสวนสมุนไพร	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	
๒	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกต้นไม้ โครงการปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	-เพื่อจ่ายเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง กับการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	
๔	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-การดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย โครงการ ค่าจัดซื้อต้นไม้ ค่าจ้าง เหมาจัดทำเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าน้ำดื่ม เป็นต้น	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	
๕	โครงการอาสาท้องถิ่นรักษโลก	-การดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าน้ำดื่ม พร้อมแช่เย็น เป็นต้น	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	
๖	โครงการปฎิหมักอัจฉริยะ	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปฎิหมักอัจฉริยะ กิจกรรมการจัดทำ ขยะเปียกในครัวเรือน เช่น ค่าป้าย โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น	๖๕,๐๐๐	๖๒,๘๑๐	๒,๑๙๐	√			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	๒๐,๖๗๕	๑๙,๓๒๕		√		
๒	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบล ปงยางคก	-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบ แทนวิทยากร ฯลฯ	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่	การช่วยเหลือประชาชน เช่น ค่าวัสดุ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ ค่าเครื่อง นุ่งห่ม ค่าเครื่องครัว เป็นต้น	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนส่วนราชการ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลฯ	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอ ห้างฉัตรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐		√		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	<u>โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u> โครงการจัดกิจกรรมการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ปรางค์กู่	-ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	-ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	๓๐๘,๗๐๐	๑๒๒,๑๗๕	๑๘๖,๕๒๕		√		
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (จัดการเรียนการสอน)	-ค่าวัสดุการศึกษา สื่อการเรียน การสอน ฯลฯ อัตราคนละ ๑,๗๐๐.- บาท จำนวน ๖๐ คน	๑๐๒,๐๐๐	๓๘,๗๐๐	๖๓,๓๐๐		√		

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาจัดสรรสำหรับ เด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๕ ปี) ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๕ ปี) -ค่านั่งสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐.-บาท จำนวน ๖๐ คน -ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐.-บาท จำนวน ๖๐ คน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตรา คนละ ๓๐๐.-บาท จำนวน ๖๐ คน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา คนละ ๔๓๐.-บาท จำนวน ๖๐ คน	๔๕,๒๐๐		๔๕,๒๐๐			√	
๕	ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลปงยางคก	-จัดรถยนต์รับ ส่ง เด็กนักเรียน (เด็กปฐมวัย) ใน ศพด.ตำบลปงยางคก	๑๘๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐		√		
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนิน กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	๖๙,๕๙๔.๗๕	๔๐๕.๒๕	√			

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนโรงเรียน โครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียน บ้านสัน	-อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน บ้านสัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรม	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐		√		
๒	โครงการค่ายต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านสัน	-อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน บ้านสัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมโครงการค่ายต่อต้าน ยาเสพติด	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐		√		
๓	โครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนปงยางคค(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)	-อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน บ้านปงยางคค(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๔	โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โรงเรียน ปงยางคค(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)	-อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน บ้านสัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรม	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	√			
๕	วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม)	-จัดซื้อนมให้กับโรงเรียน ในพื้นที่ ตำบลปงยางคค จำนวน ๒ แห่ง โรงเรียนปงยางคค(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) โรงเรียนบ้านสัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปงยางคค	๒๗๐,๔๐๐	๗๕,๔๘๓.๒๔	๑๙๔,๙๑๖.๗๖		√		
			๙๓,๖๐๐	๔๑,๓๙๒.๙๒	๕๒,๒๐๗.๐๘		√		
			๑๒๔,๘๐๐	๓๕,๔๑๔.๗๒	๘๙,๓๘๕.๒๘		√		

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านสัน	-อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่า อาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านสัน	๑๘๙,๐๐๐	๑๐๔,๑๑๘	๘๔,๘๘๒		√		
๗	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนปงยางคค(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)	-อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่า อาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน โรงเรียนปงยางคค(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)	๕๕๖,๐๐๐	๒๔๙,๙๘๔	๒๙๖,๐๑๖		√		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตำบลปงยางคก	-ดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และ กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ ยาเสพติด	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐			√	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ แก่ประชาชนในตำบลปงยางคก	ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหาร อาหารว่างและน้ำดื่ม ค่าวัสดุ เป็นต้น	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	√		√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
	โครงการพัฒนาศตรี								
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลปงยางคก	-อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม สตรี เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนากลุ่ม สตรี	๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐			√	
๒	โครงการงานวันสตรีสากล	-อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม สตรี เพื่อจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖	๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐			√	
๓	โครงการพัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลปงยางคก	-อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม สตรี เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาครอบครัวในชุมชน	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปายคอก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
	<u>โครงการส่งเสริมกิจกรรม ด้านสาธารณสุข</u>								
๑	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ของ เทศบาลตำบลปายคอก	-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่า บริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐			√	
๒	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลปายคอก	-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนฯ สวัสดิการชุมชนตำบลปายคอก	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
	โครงการสวัสดิการสงเคราะห์								
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงิน สงเคราะห์ผู้สูงอายุ	๒๐,๗๓๒,๔๐๐	๙,๕๖๓,๖๐๐	๑๑,๑๖๘,๘๐๐		√		
๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงิน สงเคราะห์ผู้พิการ	๗,๖๑๒,๘๐๐	๓,๔๓๖,๒๐๐	๔,๑๗๖,๖๐๐		√		
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	-จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงิน สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	๒๒๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐		√		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	<u>โครงการสวัสดิการสังคมสงเคราะห์</u> โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ ด้านสิทธิสวัสดิการ การส่งเสริม อาชีพฯ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้/ ผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	
๒	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและ พัฒนาผู้สูงอายุตำบลปงยางคก	-ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการรวม กลุ่มผู้สูงอายุ เช่นกิจกรรมสันทนาการ การออกกำลังกายของผู้สูงอายุ เป็นต้น	๔๗,๐๐๐	๕๗,๑๓๐	๓๔,๘๗๐	√			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์ สุนัขและแมว	-ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสัตว์ สุนัขและแมว เพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๙,๐๐๐		๑๙,๐๐๐		√		
๒	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐			√	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการกิจกรรมการพัฒนาด้าน สาธารณสุข	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ กิจกรรมการพัฒนาด้านสาธารณสุข เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๑๐,๙๓๕	๙,๐๖๕	√			
๑	<u>อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร</u> โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอ ห้างฉัตร	-อุดหนุนงบประมาณให้กิ่งกาชาด อำเภอห้างฉัตร ดำเนินการตาม โครงการ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐		√		

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	อุดหนุน อสม. โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ อสม.และฟื้นฟูศักยภาพแกนนำออก กำลังกายเพื่อสุขภาพ อสม. ตำบลปรางค์	-อุดหนุนงบประมาณให้กับ อสม. ตำบลปรางค์ เพื่อจัดอบรมฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพ อสม.และฟื้นฟู ศักยภาพแกนนำออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ อสม.ตำบลปรางค์	๔๕,๐๐๐		๔๕,๐๐๐			√	
๒	โครงการกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ	-อุดหนุนงบประมาณให้กับ อสม. ตำบลปรางค์ เพื่อจัดกิจกรรม วัน อสม. แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓	๔๕,๐๐๐		๔๕,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ เพื่อดำเนินการตามโครงการ -สืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้า แม่แห่งแผ่นดิน -ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก -ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	
๒	หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อดำเนินการตามโครงการ -สืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้า แม่แห่งแผ่นดิน -ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก -ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เพื่อดำเนินการตามโครงการ -ส่งเสริมการออกกำลังกายไลน์แดนซ์ เพื่อสุขภาพ -ควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี -ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม บรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	
๔	หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เพื่อดำเนินการตามโครงการ -สืบสานปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภย มะเร็งเต้านม -ควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี -ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยาม บรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	หมู่ที่ ๕ บ้านต้นคำ - ม่วงชุม โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ เพื่อดำเนินการตามโครงการ -สืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้า มหารัชมังคลาจารย์ -ควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี -ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	
๖	หมู่ที่ ๖ บ้านจำ โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ เพื่อดำเนินการตามโครงการ -สืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้า มหารัชมังคลาจารย์ -อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ -ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อดำเนินการตามโครงการ -อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ -สืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้า แม่แห่งแผ่นดิน -ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	
๘	หมู่ที่ ๘ บ้านปงเหนือ โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ เพื่อดำเนินการตามโครงการ -สืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้า แม่แห่งแผ่นดิน -อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ -ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๙	หมู่ที่ ๙ บ้านปงยางคค โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ เพื่อดำเนินการตามโครงการ -สืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัย มะเร็งเต้านม -ควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี -ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	
๑๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ เพื่อดำเนินการตามโครงการ -อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ -สืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัย มะเร็งเต้านม -ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑	หมู่ที่ ๑๑ บ้านไธ้-ทะล้า โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ เพื่อดำเนินการตามโครงการ -สืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้า แม่แห่งแผ่นดิน -อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ -ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	
๑๒	หมู่ที่ ๑๒ บ้านหม้อ โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ เพื่อดำเนินการตามโครงการ -สืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้า แม่แห่งแผ่นดิน -อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ -ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๓	หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ เพื่อดำเนินการตามโครงการ -สืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้า แม่แห่งแผ่นดิน -ควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี -ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	<u>งานกีฬาและนันทนาการ</u> โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเด็ก และเยาวชน ตำบลปงยางคก	-ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก พัฒนา คุณภาพชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ เช่นการฝึกอบรมความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมความรู้ ด้านยาเสพติด ฯลฯ	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออก กำลังกายต้นแอโรบิก	ส่งเสริมการออกกำลังกายต้น แอโรบิก เช่น ค่าจ้างวิทยากรนำต้น แอโรบิก	๔๘,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐		√		

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	<u>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</u> โครงการจัดงานส่งเสริมศาสนา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	-จัดกิจกรรมในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	๒๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	๑๐,๑๐๐		√		
๒	โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สวดมนต์แบบพื้นเมือง	-ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินกิจกรรม โครงการสวดมนต์แบบพื้นเมือง ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	
๓	โครงการงานประเพณีแห่ไม้ค้ำศรี ตำบลปงยางคค	-จัดกิจกรรมประเพณีแห่ไม้ค้ำศรี ตำบลปงยางคค ประจำปี ๒๕๖๖	๖๕,๐๐๐		๖๕,๐๐๐			√	
๔	โครงการประเพณีสลากภัต ตำบล ปงยางคค	-จัดกิจกรรมประเพณีสลากภัต ตำบลปงยางคค ประจำปี ๒๕๖๖	๖๕,๐๐๐		๖๕,๐๐๐			√	
๕	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลปงยางคค	- ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ การปลูกฝัง จิตสำนึก อนุรักษ์ สืบทอด แหล่ง เรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการอุดหนุนส่วนราชการ โครงการสนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ห้างฉัตรเพื่อดำเนินกิจกรรมงาน รัฐพิธีและงานวัฒนธรรมประเพณี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			
๑	โครงการอุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการประเพณีสักการะพ่อปู่ เจ้าบ้าน หมู่ที่ ๑บ้านสันหนองบง	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน บ้านสันหนอง บง เพื่อจัดงานประเพณีสักการะ พ่อปู่เจ้าบ้าน บ้านสันหนองบง	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	
๒	โครงการประเพณีสักการะพ่อปู่ เจ้าบ้าน บ้านทุ่งบ่อแป้น	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งบ่อแป้น สามัคคีธรรม เพื่อจัดงานประเพณี สักการะพ่อปู่เจ้าบ้าน บ้านทุ่ง บ่อแป้น	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตา บ้านสันบุญเรือง	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน บ้านสันบุญเรือง เพื่อจัดงานประเพณีสืบชะตาบ้าน สันบุญเรือง	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	
๔	โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง (ประเพณียี่เป็ง) วัดม่วงชุม	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นคำ -ม่วงชุม เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๕	โครงการประเพณีสืบชะตาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านปงยางคก	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน บ้านปงยางคก เพื่อจัดงานประเพณีสืบชะตาหมู่บ้าน บ้านปงยางคก	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	
๖	โครงการจัดงานบวงสรวงห่อปู่เจ้า ช่วงจ้างงาม บ้านช่วง	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน บ้านช่วง เพื่อจัดงานบวงสรวงห่อปู่เจ้าช่วง จ้างงาม บ้านช่วง	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการประเพณีสืบชะตาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหม้อ	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน บ้านหม้อ เพื่อจัดงานประเพณีสืบชะตาหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	
๘	โครงการประเพณีสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีปีใหม่เมือง หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน บ้านนางแล เพื่อจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	
๑	อุดหนุนองค์กรศาสนา โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พระธาตุวัดสันหนองบง	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการวัดสันหนองบง เพื่อจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ มีค่าใช้จ่ายประกอบ ด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน ขมิ้นส้มป่อย สุ่มหมากสุ่มปู เครื่องใช้ต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พระธาตุ วัดทุ่งบ่อแป้น	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการวัดทุ่งบ่อแป้นฯ เพื่อจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ มีค่าใช้จ่ายประกอบ ด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน ขมิ้นส้มป่อย สุ่มหมากสุ่มปู เครื่องใช้ต่างๆ	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องใน วันวิสาขบูชา หมู่ที่ ๒ วัดทุ่งบ่อแป้น สามัคคีธรรม	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการวัดทุ่งบ่อแป้นฯ เพื่อส่งเสริม กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	
๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ ๓ พระธาตุวัดสันหลวง	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการวัดสันหลวง ตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์พระธาตุ ประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้ง ต้นเทียน สุ่มหมากสุ่มปูลาฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๕	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พระธาตุ หมู่ที่ ๔ วัดสันบุญเรือง	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการวัดสันบุญเรือง ตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์พระธาตุ ประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้ง ต้นเทียน สุ่มหมากสุ่มปูลาฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๖	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พระธาตุ หมู่ที่ ๕ วัดต้นคำ	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการวัดต้นคำ ตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์พระธาตุ ประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้ง ต้นเทียน สุ่มหมากสุ่มปูลาฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พระธาตุหมู่ที่ ๕ วัดม่วงชุม	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการวัดม่วงชุม ตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้ง ต้นเทียน สุ่มหมากสุ่มปู ฯลฯ	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	
๘	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ วัดจำทรายมูล	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการวัดจำทรายมูล ตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้ง ต้นเทียน สุ่มหมากสุ่มปู ฯลฯ	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	
๙	โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วย สลากภัต หมู่ที่ ๖ วัดจำทรายมูล	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการวัดจำทรายมูล เพื่อจัดงานประเพณีตานก๋วยสลากภัต	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีสลากภัต หมู่ที่ ๘ วัดปงเหนือ	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการวัดปงเหนือ เพื่อจัดงานประเพณีตานก๋วยสลากภัต	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พระธาตุ หมู่ที่ ๙ วัดปงยางคก	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการวัดปงยางคก เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์ วัดปงยางคก	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีสลากภัต หมู่ที่ ๑๐ วัดพระงามบ้านช่วง	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการวัดพระงามบ้านช่วง เพื่อจัดงานประเพณีสลากภัต	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	
๑๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ น้ำพระธาตุ หมู่ที่ ๑๑ วัดทะเลลำ	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการวัดทะเลลำ เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์ วัดทะเลลำ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			
๑๔	โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สงฆ์สามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิม พระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๒ วัดบ้านหม้อ	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการวัดบ้านหม้อ ดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สงฆ์สามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิม พระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๓ วัดนางแล	-อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะ กรรมการวัดนางแล ดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	
๑	<u>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</u> โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ตำบลปางป่างคก	-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประชา สัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบล ปางป่างคก	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	
๑	<u>โครงการอุดหนุนส่วนราชการ</u> โครงการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและ ของดินครลำปาง	-อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	√			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลางอำเภอห้างฉัตร)	-ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลางอำเภอห้างฉัตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๒๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๔,๐๐๐		√		
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสใน การปฏิบัติงาน	-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐			√	
๓	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ ป้องกันและการต่อต้านการทุจริต	-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเปลี่ยน ความรู้ ปลุกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการจิตอาสา (เราทำความดี ด้วยหัวใจ)	-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเปลี่ยน ความรู้ ปลุกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐			√	
๕	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ตามคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนด	๑๒๐,๐๐๐	๙๗,๐๗๑	๒๒,๙๒๙	√			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน บริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐			√	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกทบทวนและซ้อมแผน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ตำบลปงยางคก	-ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนและ ซ้อมแผนการป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน อปพร. เจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลปงยางคกและประชาชน ในพื้นที่ตำบลปงยางคก	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ	๘๕๐,๐๐๐		๘๕๐,๐๐๐			V	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	เสาคอนกรีต	-จัดซื้อเสาคอนกรีต ขนาด ๗ เมตร จำนวน ๓๕ ต้น	๑๑๕,๕๐๐	๑๑๕,๕๐๐	๐	√			
๒	โคมไฟ	-จัดซื้อโคมไฟ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๐	√			
๓	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In one Solar Street Light) หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง	-จัดซื้อโคมไฟ พลังงานแสงอาทิตย์แบบ ประกอบในชุดเดียวกัน (All In one Solar Street Light) ประกอบด้วย โคมไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว กัน ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑ โคม เสาก็เดี่ยวแบบ Mid-Hinged Column ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น พุกเหล็ก ความยาว ๑.๕ เมตร จำนวน ๑ ต้น จำนวน ๗ ชุด หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง	๔๙๐,๐๐๐		๔๙๐,๐๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	งบประมา ณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In one Solar Street Light) หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง	-จัดซื้อโคมไฟ พลังงานแสงอาทิตย์แบบ ประกอบในชุดเดียวกัน (All In one Solar Street Light) ประกอบด้วย โคมไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว กัน ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑ โคม เสากิ่งเดี่ยวแบบ Mid-Hinged Column ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น พุกเหล็ก ความยาว ๑.๕ เมตร จำนวน ๑ ต้น จำนวน ๗ ชุด หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง	๔๙๐,๐๐๐		๔๙๐,๐๐๐			√	

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) มีการดำเนินการโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเป็นที่น่าพอใจกว่าปีที่ผ่านมา อาจมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - ๑๙) คลี่คลายในทางที่ดีขึ้น ทำให้มีการดำเนินการโครงการได้มากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องดูผลการดำเนินงานทั้งปีอีกครั้งนี้ แต่ในครึ่งปีแรกถือเป็นที่น่าพอใจ

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

กำชับผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามโครงการต่างๆ ที่วางไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ